每日生产分析报告

数据区间 2026-04-01 00:00 ~ 2026-05-12 15:30 · 样本 2,000 行

1. 生产概览

总产量 100,414 件 · 平均良率 92.48% · 设备在线 3/4 · 今日告警 11 条

2. 详细分析(班次/设备对比)

shift	output	ok_qty	bad_qty	良率	告警条数
夜班(0-8)	33783	31163	2620	0.9224	248
白班(8-16)	33742	31248	2494	0.9261	242
晚班(16-24)	32889	30484	2405	0.9269	265

device_id	output	ok_qty	bad_qty	良率	平均温度℃	峰值振动	全期告警	今日告警数
DEV-01	25686	23755	1931	0.9248	69.9	6.0	216	1
DEV-02	23987	22194	1793	0.9253	69.6	6.0	152	4
DEV-03	26330	24346	1984	0.9246	71.0	5.99	193	1
DEV-04	24411	22600	1811	0.9258	68.4	5.99	194	5

3. 异常识别(温度>90℃或振动>4.5mm/s)

index	ts	device_id	output	temp	vib	告警原因	超限幅度	处置建议
1998	2026-05-12 15:00:00	DEV-04	53	70.66922678281793	5.603146109786673	振动超限	1.1	复检地脚螺栓/动平衡, 趋势上行则安排换轴承
1994	2026-05-12 13:00:00	DEV-01	49	80.29547567023869	5.902982645280903	振动超限	1.4	复检地脚螺栓/动平衡, 趋势上行则安排换轴承
1993	2026-05-12 12:30:00	DEV-04	54	53.96856596686337	5.374107300988683	振动超限	0.87	复检地脚螺栓/动平衡, 趋势上行则安排换轴承
1992	2026-05-12 12:00:00	DEV-02	52	80.825381337996	5.4761029483436445	振动超限	0.98	复检地脚螺栓/动平衡, 趋势上行则安排换轴承
1989	2026-05-12 10:30:00	DEV-04	64	72.32830970756127	5.021247651541076	振动超限	0.52	复检地脚螺栓/动平衡, 趋势上行则安排换轴承
1987	2026-05-12 09:30:00	DEV-04	46	93.54759996014377	1.3785567601493112	温度超限	3.55	查冷却泵与散热风道, 复核车间环境温度
1982	2026-05-12 07:00:00	DEV-04	48	67.1885519821879	4.909921991965367	振动超限	0.41	复检地脚螺栓/动平衡, 趋势上行则安排换轴承
1981	2026-05-12 06:30:00	DEV-02	46	93.88357946326029	2.1560019368482353	温度超限	3.88	查冷却泵与散热风道, 复核车间环境温度
1977	2026-05-12 04:30:00	DEV-02	46	50.79835016389729	4.997938853060748	振动超限	0.5	复检地脚螺栓/动平衡, 趋势上行则安排换轴承
1973	2026-05-12 02:30:00	DEV-03	33	86.17296935791245	4.571246061442406	振动超限	0.07	复检地脚螺栓/动平衡, 趋势上行则安排换轴承
1970	2026-05-12 01:00:00	DEV-02	69	48.82496674994104	4.620525839996251	振动超限	0.12	复检地脚螺栓/动平衡, 趋势上行则安排换轴承
1967	2026-05-11 23:30:00	DEV-04	47	66.64812983419823	5.180892741061931	振动超限	0.68	复检地脚螺栓/动平衡, 趋势上行则安排换轴承
1966	2026-05-11 23:00:00	DEV-03	50	92.93861808563761	1.1043808491462577	温度超限	2.94	查冷却泵与散热风道, 复核车间环境温度
1965	2026-05-11 22:30:00	DEV-01	45	66.1125464393577	5.492109803566034	振动超限	0.99	复检地脚螺栓/动平衡, 趋势上行则安排换轴承
1964	2026-05-11 22:00:00	DEV-04	49	70.37437762607661	5.3362544682070165	振动超限	0.84	复检地脚螺栓/动平衡, 趋势上行则安排换轴承

4. 数据附表(末50行)